

Instandhaltungsmaßnahme

Balkonbrüstungen

Objekt: 030

Ausführung: 10/2006

Beschreibung:

An dem Objekt waren die Holzverkleidungen an den Balkongeländern so verwittert, dass ein Austausch gegen neue Holzverkleidungen incl. Anstrich der Geländer anstand. Alternativ zur Holzverkleidung wurden seitens eines metallverarbeitenden Betriebs Werzalit-Platten angeboten. Die Wohnungseigentümergeinschaft hat sich für die Erneuerung des Schutzanstrichs der Geländer und die Montage der Werzalit-Platten entschieden. Die Kosten lagen bei gerundet 6.400,00 € incl. Entsorgung der alten Hölzer. Das Endergebnis ist auf der folgenden Aufnahme (gefertigt: 02/2011) zu sehen.



Die Werzalit-Platten stellen eine vernünftige witterungsbeständige und vor allem wartungsarme Alternative zu den herkömmlichen Holzverkleidungen dar, da diese nicht alle 3-5 Jahre einen Pflegeanstrich benötigen. Gemäß den Werksangaben (www.werzalit.de) sind diese Platten nicht nur wetterfest, dimensionsstabil, schlag- druck, und stoßfest sowie lichteht nach DIN 54004.